

architetto  
MASSIMILIANO  
**GHEDINI**

---

**COMUNE DI FICAROLO**

via Cesare Battisti, 139



**progetto definitivo-esecutivo**

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO  
DELLA SICUREZZA STRADALE  
DI PARTE DELLA LOCALE VIA TRENTO**

**CRONOPROGRAMMA  
DELLE LAVORAZIONI**

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE  
DI PARTE DELLA LOCALE VIA TRENTO**

**PROGRAMMA DEI LAVORI**

CAT.	LAVORAZIONI	SETTIMANE										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>OPERAZIONI PRELIMINARI</b>											
	ACCANTIERAMENTO E TRACCIAMENTI	■										
	INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE	■										
<b>2</b>	<b>CONSOLIDAMENTI BANCHINA, SOTTOFONDI STRADALI ED ASFALTI</b>	alcuni periodi prevedono la chiusura in entrambi i sensi di marcia										
	DEMOLIZIONI E SBANCAMENTI		■	■		■	■					
	INFISSIONE PALI, RINFORZO SPONDE E CONSOLIDAMENTI			■	■	■	■					
	RIFACIMENTO SOTTOFONDO STRADALE FINO AL TAPPETO D'USURA						■	■	■	■		
<b>3</b>	<b>SEGNALETICA STRADALE</b>											
	SEGNALETICA VERTICALE (PALI E CARTELLI)										■	
	SEGNALETICA ORIZZONTALE											■
<b>4</b>	<b>OPERAZIONI CONCLUSIVE</b>											
	SPIANTO CANTIERE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI											■
GIORNI NATURALI CONSECUTIVI		1										<b>80</b>

Il presente cronoprogramma delle fasi realizzative evidenzia per sommi capi, le principali opere, non è esaustivo di tutte le lavorazioni da effettuare, pertanto comprende anche tutte quelle opere non menzionate, ma complementari e propedeutiche previste dal contratto

I giorni stimati sono naturali e consecutivi e comprendono i giorni feriali ed i periodi di ferie contrattuali.

nov-17

Il tecnico